



# COMUNE DI FICCARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

## DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 748 DEL 24/10/2024

UFFICIO: Settore VI Lavori pubblici e manutenzioni/

<b>Oggetto:</b>	Approvazione stato finale "Interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione idraulica di un tratto, a ridosso delle abitazioni, del Fiume Eleuterio passante per il territorio comunale di Ficcarazzi (Pa)". CUP H78E23000140002 - CIG B265A0FFE8.
-----------------	---

*Si dà atto che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità a proprio carico, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in relazione al presente provvedimento.*

**PREMESSO** che con Decreto del Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia n. 891 del 04/11/2023 è stato destinato al Comune di Ficcarazzi per interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione idraulica di un tratto a ridosso delle abitazioni del Fiume Eleuterio passante per il territorio del Comune di Ficcarazzi, l'importo complessivo di 159.960,00.

**VISTA** la Convenzione sottoscritta tra l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e il Comune di Ficcarazzi in data 31/10/2023.

**VISTO** l'addendum alla Convenzione prot. n. 8352 del 15/05/2024.

**VISTA** la determinazione Dirigenziale a contrarre n. 378 del 20/05/2024 con la quale è stata avviata la procedura di affidamento secondo le modalità dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023, con affidamento diretto previa indagine di mercato.

**VISTA** la documentazione di gara.

**VISTA** la determinazione Dirigenziale n. 554 del 20/08/2024, di aggiudicazione efficace dei lavori (art. 17 c.5 del D.lgs. 36/2023), all'operatore economico "Billeci Immobiliare srl" con sede legale nel Comune di Borgetto (Pa) via Partinico n. 15, avente partita iva 05709360829, di approvazione quadro economico post gara e di impegno somme pari ad € 154.377,68 al netto delle economie di gara pari ad € 5.582,32.

**VISTA** la scrittura privata prot. n. 13605 del 07/08/2024 tra il Comune di Ficcarazzi e la ditta aggiudicataria dei lavori "Billeci Immobiliare srl" con sede legale nel Comune di Borgetto (Pa) via Partinico n. 15, avente partita iva 05709360829.

**VISTO** il verbale di consegna lavori del 07/08/2024.

**VISTO** il verbale di ultimazione lavori del 26/09/2024.

**VISTA** la determinazione Dirigenziale n. 630 del 13/09/2024 di liquidazione della fattura n. FATTPA 4\_24 del 10/09/2024, assunta al protocollo generale al n. 15308 del 10.09.2024, emessa dalla ditta "Billeci Immobiliare srl", sopra indicata, dell'importo di € 60.802,29 di cui € 49.837,94 alla ditta "Billeci Immobiliare srl" ed € 10.964,35 a titolo di Iva, come da certificato di pagamento N° 1 del 10/09/2024.

**VISTA** la determinazione Dirigenziale n. 672 del 03/10/2024 di liquidazione della fattura n. FATTPA 5\_24 dell'01/10/2024, assunta al protocollo generale al n. 16678 dell'01.10.2024, emessa dalla ditta "Billeci

Immobiliare srl”, sopra indicata, dell’importo di € 69.203,50 di cui € 56.724,18 alla ditta “Billeci Immobiliare srl” ed € 12.479,32 a titolo di Iva, come da certificato di pagamento N° 2 del 01/10/2024 e di liquidare a titolo di rimborso della fattura n. FATTPA 6\_24 del 02/10/2024, assunta al protocollo generale al n. 16774 del 02.10.2024, emessa dalla ditta “Billeci Immobiliare srl”, sopra indicata, dell’importo di € 21.985,62, per le spese sostenute (analisi terre e rocce da scavo e conferimento a discarica).

**VISTA** la determinazione Dirigenziale n. 677 del 04/10/2024 di liquidazione in favore del Geom. Giovanni Morana, avendo svolto tutte le funzioni tecniche connesse al procedimento in questione, della somma di € 1.827,40 corrispondente al 80% della somma di € 2.284,35 prevista nel quadro economico, quale pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’ art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, (comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione).

**DATO ATTO** che la spesa, sopra liquidata, trova integrale copertura finanziaria nel capitolo 501069 ad oggetto “Interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione idraulica di un tratto, a ridosso delle abitazioni, del fiume Eleuterio passante per il territorio comunale di Ficarazzi” bilancio annualità 2024.

**VISTA** la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dell’01/10/2024 redatto dal Geom Giovanni Morana.

**VERIFICATI** gli importi di progetto, post gara e stato finale come riportati nella seguente tabella:

Lavori	Da progetto	Post gara	Stato finale
<b>Importo dell’intervento</b>	<b>€ 114.217,60</b>	<b>€114.217,60</b>	<b>€ 106.562,12</b>
di cui non soggetti a ribasso, costi per la sicurezza	€ 3.426,53	€ 3.426,53	€ 3.426,53
<b>Importo a base</b>	<b>€ 110.791,07</b>	<b>€ 110.791,07</b>	
<b>Percentuale ribasso proposto 4,13 su € 110.791,07</b>		€ 4.575,67	
<b>Importo lavori al netto del ribasso</b>		€ 106.215,40	
<b>A sommare costi per la sicurezza</b>		€ 3.426,53	
<b>Sommano</b>		<b>€ 109.641,93</b>	<b>€ 106.562,12</b>
<b>Somme a disposizione dell’amministrazione</b>			
Conferimento a discarica + iva	€ 18.330,18	€ 18.330,18	€ 21.985,62
Iva sui Lavori	€ 25.127,87	€ 24.121,22	€ 23.443,67
Incentivi e funzione tecniche	€ 2.284,35	€ 2.284,35	€ 1.827,40
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 45.742,40</b>	<b>€ 44.735,75</b>	<b>€ 47.256,69</b>
<b>Importo dei Lavori</b>	<b>€ 159.960,00</b>	<b>€ 154.377,68</b>	<b>€ 153.818,81</b>
<b>Economie</b>		<b>€ 5.582,32</b>	<b>€ 6.141,19</b>
<b>Sommano</b>	<b>€ 159.960,00</b>	<b>€ 159.960,00</b>	<b>€ 159.960,00</b>

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di CC n. 03 del 24/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la Deliberazione di CC n. 22 del 30/06/2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2023 ai sensi dell’art. 264 del DLgs n. 267/2000.
- la Deliberazione di GC n. 60 del 05/07/2024 ad oggetto “Proroga autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2024”.

**RICHIAMATA:**

- la Determinazione Sindacale n. 6 del 12/02/2024, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile di P.O. del Settore VI.

**VISTI:**

- il Testo Unico degli Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.lgs. n. 81/2008;
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 62 del 2013 “Codice di comportamento di dipendenti pubblici”;
- il vigente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità;
- lo statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti Comunali.

## DETERMINA

**Di approvare** lo stato finale dei lavori “Interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione idraulica di un tratto, a ridosso delle abitazioni, del fiume Eleuterio passante per il territorio comunale di Ficarazzi” ed il quadro economico comparativo riportato nella seguente tabella:

Lavori	Da progetto	Post gara	Stato finale
<b>Importo dell'intervento</b>	<b>€ 114.217,60</b>	<b>€114.217,60</b>	<b>€ 106.562,12</b>
di cui non soggetti a ribasso, costi per la sicurezza	€ 3.426,53	€ 3.426,53	€ 3.426,53
<b>Importo a base</b>	<b>€ 110.791,07</b>	<b>€ 110.791,07</b>	
<b>Percentuale ribasso proposto 4,13 su € 110.791,07</b>		€ 4.575,67	
<b>Importo lavori al netto del ribasso</b>		€ 106.215,40	
<b>A sommare costi per la sicurezza</b>		€ 3.426,53	
<b>Sommano</b>		<b>€ 109.641,93</b>	<b>€ 106.562,12</b>
<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
Conferimento a discarica + iva	€ 18.330,18	€ 18.330,18	€ 21.985,62
Iva sui Lavori	€ 25.127,87	€ 24.121,22	€ 23.443,67
Incentivi e funzione tecniche	€ 2.284,35	€ 2.284,35	€ 1.827,40
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 45.742,40</b>	<b>€ 44.735,75</b>	<b>€ 47.256,69</b>
<b>Importo dei Lavori</b>	<b>€ 159.960,00</b>	<b>€ 154.377,68</b>	<b>€ 153.818,81</b>
<b>Economie</b>		<b>€ 5.582,32</b>	<b>€ 6.141,19</b>
<b>Sommano</b>	<b>€ 159.960,00</b>	<b>€ 159.960,00</b>	<b>€ 159.960,00</b>

**Di pubblicare** la presente determinazione sul Sito Istituzionale dell'Ente nelle pagine dedicate, all'Albo Pretorio on line su Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile Del Procedimento  Morana Giovanni	Il Responsabile Del Settore
---	-----------------------------

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.

## **PUBBLICAZIONE**

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile della Direzione



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa